

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Rakennus- ja kiinteistöpalvelut/ rakennukset							
90405	Yläkoulu	0	-30 000	-30 000	-27 474	92	sisäilmakunnostuksia valmistuu 12/25
90408	Haapakosken koulu	0	-12 000	-12 000	-11 662	97	wc-remontti valmistuu 8/25
90411	Tiistenjoen koulu	0	-10 000	-10 000	-9 467	95	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin Luokkien äänieriste ovet
90414	Liuhtarin koulu	0	-3 000	-3 000	-2 850	95	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90415	Ritavuoren koulu	-250 000	-10 000	-260 000	-31 141	12	keittiön muutostyöt yms.
90422	Ruhan kokulu	0	-50 000	-50 000	-50 043	100	purunpoisto, portaat (90438 alakoulut)
90425	Poutun koulu	0	-16 000	-16 000	-15 217	95	WC-tilojen uudistaminen, opehuone
90428	Elokuvateatteri	-30 000	11 100	-18 900	0	0	Ei toteutunut, tilan puute kohteessa.
90430	Lukio	0	-2 000	-2 000	-1 903	95	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90438	Alakoulut	-110 000	101 000	-9 000			Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90440	Päiväkodit	-60 000	50 000	-10 000		0	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90432	Vanhan Paukun tilojen kehittäminen	-100 000	-55 000	-155 000	-120 361	78	valaistuksen uusinta, rullaovet
90553	Patruuna Areena	-60 000	0	-60 000	-42 554	71	katsomot, valmistuu 9/25
90554	Urheilutalo	0	-32 000	-32 000	-31 110	97	valaistuksen suunnittelu, lukitus
90561	Pesäpallokatsoimo	-30 000	-5 500	-35 500	-35 204	99	pienet korjaukset. (osa äkillisiin korjauksiin)
90564	Jäähalli	-50 000	-45 500	-95 500	-95 392	100	pesutilojen korjaus
90611	Kissankellon päiväkot	0	-10 000	-10 000	-9 944	99	iv-korjauksia
90612	Liuhtarin kiinteistö	0	-60 000	-60 000	-1 859	3	Tilamuutoksia
91617	Päiväranta	0	-62 000	-62 000	-39 434	64	Käyttötarkoituksen muutos
90622	Jokilaakso, terv-päiväk	0	-40 000	-40 000	-36 473	91	Lattiamateriaalien uusiminen

90631	Sisäilmakunnostukset	-150 000	137 000	-13 000			(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)
90701	Kaupungintalo	-900 000	263 500	-636 500	-270 774	43	katto
90710	Kaupungintalon kellotorni	0	-33 500	-33 500	-41 130	123	
90731	Keskipiste	0	-2 940 000	-2 940 000	-2 904 123	99	Kiinteistön 408-401-1-424 osto /kh 1.12.2025 ja kv 8.12.2025
90803	Paloasema	0	-30 000	-30 000	0	0	IV-koneen vaihto, akuutit kunnostustyöt
90820	Poutuntie 8	0	-20 000	-20 000	-12 145	61	Viemäreiden akuutti uudistaminen
90821	Honkimetsän varikko	0	-60 100	-60 100	-60 038	100	
90822	Puutarhatalo, Jokilaakso	-40 000	-55 000	-95 000	-67 505	71	Inva WC, luiska ja lukitus valmistuu 10/25
90840	Äkilliset korjauskohteet	-250 000	249 500	-500			(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)
90562	Uusi uimahalli	-5 000 000	-306 000	-5 306 000	-4 098 314	77	urakkakilpailutus, valvontajien kilpailutus
	Tulo (rahoitusosuus)				180 000		
YHT		-7 030 000	-3 075 500	-10 105 500	-7 836 117	78	

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut/ kiinteät rakenteet ja laitteet, piha-alueet

92290	Kiinteistöjen piha-alueiden parantaminen	-150 000	10 000	-140 000	-139 270	99	Jäähalli, varikko yms.
YHT.		-150 000	10 000	-140 000	-139 270	99	

tilanne 2.2.26 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Liikennealueet							
91002	Päällystykset	-450 000	0	-450 000	-375 898	84	Päällystykset
91009	Yksityistiet	-50 000	-40 000	-90 000	-52 083	58	Avustukset
91080	Sadevesiviemäröinnit	-150 000	-46 000	-196 000	-165 076	84	Vuosihoolto, saneeraukset Ritavuori ja Honkimetsä, Peltolantie putkitus
91082	Liikenneturvallisuus	-15 000	0	-15 000	-14 209	95	Puskupuomit, välkkyjen päivitys
91099	Täydennysrakentaminen	-50 000	5 000	-45 000	-42 556	95	Meluvalli ja maankaatopaikka
91107	Esteettömyys	-10 000	-5 000	-15 000	-14 944	100	Esteettömyyden parantaminen, Kiviristin pelastustie
91155	Katujen peruskorjaukset	-529 000	0	-529 000	-512 745	97	Kiviristintien ja Leivontien saneeraus. Puusepäntien ja Saarenkujan jyräys ja viimeistelytyöt
91157	Sillat	-10 000	-497 000	-507 000	-307 323	61	Riipisen sillan peruskorjaus, Lankilansillan suunnittelu, siltatarkastukset 2025
91172	Koulukadun turvallisuuden parantaminen	0	0	0	-8 565		Koulukadun suunnitelmat
91200	Katu- ja tievalaistus	-30 000		-30 000	-28 943	96	Saneeraukset, led valaistukset
91300	Liikennevalot	-10 000		-10 000	-9 606	96	Ohjauslaitteiden korjaus ja liikennemerkkit
YHT.		-1 304 000	-583 000	-1 887 000	-1 531 948	81	

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Vesihuoltolaitos							
96101	Täydennysrakentaminen, vesi	-125 000	0	-125 000	-124 963	100	Lapuan UA, Kiviristi vj, Kiviristi radanalitus
96108	Kaukovalvonta ja paineenkorotuspumppaamot	-80 000	0	-80 000	-69 795	87	Puhdasvesikohteiden kaukovalvonnan uusiminen
96200	Vesijohtoverkoston saneeraus	-250 000	-40 000	-290 000	-289 977	100	Mäkitien ja Leivontien vj-saneeraus
96300 96151/96682	Uudet asunto- ja teollisuusalueet	-20 000	0	-20 000	-19 944	100	Kiviristintie jv
96501	Täydennysrakentaminen, viemäri	-425 000	0	-425 000	-246 107	58	Lapuan UA jv, Simpsiön paineviemäri viettoviemäriksi valmistettavat työt. Työt jatkuu 2026 laaja kokonaisuus
96600	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	0	-100 000	-97 969	98	Leivontie jv, vanhojen saneeraus
96654	Pienet viemärintikohteet	-50 000	0	-50 000	-31 962	64	Onnelantie, Pääskyntie, Mikkiläntie
96670	Haja-asutusalueen viemärintihankkeet	-50 000	40 000	-10 000	-4 454	45	Haja-asutusalueen viemärintihankkeita ei aloitettu uusia
96705	Pumppaamot, kaukovalvonta, jätevesi	-115 000	0	-115 000	-83 692	73	Kiinteistöpumppaamoiden kaukovalvonta. Saneeraukset ja savutukset
YHT.		-1 215 000	0	-1 215 000	-968 863	80	

tilanne 2.2.26 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Viheraluepalvelut							
92100	Puistot ja yleiset alueet	-85 000	59 000	-26 000	-25 126	97	Aukustinpuiston puistokäytävä tehty. Koulukatu siirtyy ensi vuodelle.
92110	Puistojen peruskorjaus	-100 000	10 000	-90 000	-89 363	99	Töyräpuisto, Paukunpuisto, Puolukkatienpuisto, Peitturinpuisto, lisakinpuisto, Ritapuisto tehty. Marielundinpuisto siirtyy ensi vuodelle.
92150	Uimarannat	-30 000	2 000	-28 000	-27 978	100	Vesipaikanpuiston parkkialue valmis. Uusia jokilaitureita 2kpl. Hirvijärven uimarannan kunnostus tehty. Erkin monttu valmis.
92241	Kissankellon päiväkot	-66 000	-64 000	-130 000	-146 176	112	Kissankellon luonnonmukainen päiväkot
92241	Kissankellon päiväkot, tulot				24 000		tehty, leikkiapiha valmis. (avin avustus n 30 %)
92301	Ulkovalaistuslaitteet, puistot	-45 000	16 000	-29 000	-26 802	92	Jokilaakson matkailupuutarha, Vesipaikanpuisto, Puolukkatienpuisto ja Alasaarenpuisto tehty. Vähärinpuisto, Siirilänpuisto, lisakinpuisto siirtyy ensi vuodelle.
YHT		-326 000	23 000	-303 000	-291 445	96	

tilanne 2.2.26 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Ulkoliikuntapaikat							
92200	Urheilu- ja ulkoilualueet	-140 000	-49 000	-189 000	-274 015	145	Kuntoratojen parannus/valaistus toteutettu osana Suomi liikkeelle -hanketta. Liuhtarin terkonurmet, verkot hankittu, Haapakosken koulun kaukalo, Maston silta kunnostettu ja ulkokuntoiluvälineet hankittu osana Suom liikkeelle -hanketta.
92200	Urheilu- ja ulkoilualueet, tulot				2 854		
92234	Ritavuoren koulun kenttä	0	-286 000	-286 000	-368 981	129	Ritavuoren koulun kenttä valmis pl. viimeistelytyöt
92234	Ritavuoren koulun kenttä, tulot				68 640		
92245	Frööttilän reitti, menot	0	-86 500	-86 500	-89 485	103	Reitti kesken
	Frööttilän reitti, tulot		90 000	90 000	37 175		
YHT.		-140 000	-331 500	-471 500	-623 812	132	

tilanne 2.2.26 kv

Kustannus-paikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 12/25	Tot-%	Muistiinpanot
Kalusto							
98102	Viheraluepalvelut	-45 000	2 000	-43 000	-39 252	91	Kuumavesilaitteisto, peräkärä hankittu.
98105	Vesihuoltolaitos	-95 000	-20 000	-115 000	-115 219	100	2 kpl autoja ja imuvaunu
98106	Liikennealueet	-100 000	-13 000	-113 000	-60 493	54	Yksityistielana, Putkikärä, hiekoitin. Kastelukärän toimitus siirtyi vuodelle 2026
98107	Kiinteistö ja mittaus	0	-9 000	-9 000	0		
98108	Rakennus- ja kiinteistöpalvelut	-20 000	0	-20 000	-19 998		Pakettiauto
98110	VSS-valmiuskalusto	-50 000	0	-50 000	0		
98112	Siivouskalusto	-25 000	0	-25 000	-16 326	65	Hankittu yhdistelmäkoneet ja painehuuhtelulaitteet, sekä mopinpuhdistuskoneet, joita ei ehditty toimittaa.
98113	Keittiökalusto	-50 000	0	-50 000	-49 999	100	Hankittu Pouttu keittölaitteet, Alanurmo ja Kissankello astianpesukoneet.
98115	Ulkoliikuntapaikat	-140 000	2 000	-138 000	-136 473	99	Traktori, robottiruohonleikkuri, auto ja muu kalusto
98116	Mittaus- ja kartta-järjestelmien kehitt.	-40 000	-18 500	-58 500	0		Paikkatietojärjestelmän kehittäminen
YHT.		-565 000	-58 500	-621 500	-437 760	70	

tilanne 2.2.26 kv