

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Rakennus- ja kiinteistöpalvelut/ rakennukset							
90405	Yläkoulu	0		0	-16 359		sisäilmakunnostuksia valmistuu 12/25
90408	Haapakosken koulu	0		0	-11 256		wc-remontti valmistuu 8/25
90411	Tiistenjoen koulu	0		0	-1 855		
90414	Liuhtarin koulu	0		0	-2 850		
90415	Ritavuoren koulu	-250 000		-250 000	-8 642	3	keittiön muutostyöt yms. Varavoimakone
90422	Ruhan kokulu	0		0	-29 727		purunpoisto, portaat (90438 alakoulut)
90425	Poutunn koulu	0		0	-11 115		
90428	Elokuvateatteri	-30 000		-30 000			
90430	Lukio				-1 903		
90438	Alakoulut	-110 000		-110 000			Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90440	Päiväkodit	-60 000		-60 000			Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90432	Vanhan Paukun tilojen kehittäminen	-100 000	-10 000	-110 000	-88 720	81	valaistuksen uusinta, rullaovet
90553	Patruuna Areena	-60 000		-60 000	-41 864	70	katsomot, valmistuu 9/25
90554	Urheilutalo	0	-24 000	-24 000	-13 113	55	valaistuksen suunnittelu, lukitus
90561	Pesäpallokatsomo	-30 000		-30 000	-35 204	117	pienet korjaukset. (osa äkillisiin korjauksiin)
90564	Jäähalli	-50 000	-18 500	-68 500	-89 361	130	pesutilojen korjaus
90611	Kissankellon päiväkot	0		0	-9 944		
90622	Jokilaakso, terv-päiväk				-36 473		
90631	Sisäilmakunnostukset	-150 000		-150 000			(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)
90701	Kaupungintalo	-900 000		-900 000	-77 401	9	katto
90821	Honkimetsän varikko	0	-7 000	-7 000	-41 869	598	
90822	Puutarhatalo, Jokilaakso	-40 000		-40 000	-33 201	83	Inva WC, luiska ja lukitus valmistuu 10/25
90840	Äkilliset korjauskohteet	-250 000		-250 000			(kustannukset ao. kiinteistön kpaikalle)
90562	Uusi uimahalli	-5 000 000	-76 000	-5 076 000	-2 322 571	46	urakkakilpailutus, valvontajien kilpailutus
YHT		-7 030 000	-135 500	-7 165 500	-2 873 428	40	

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut/ kiinteät rakenteet ja laitteet, piha-alueet							
92290	Kiinteistöjen piha-alueiden parantaminen	-150 000		-150 000	-133 136	89	Jäähalli, varikko yms.
YHT.		-150 000		-150 000	-133 136	89	

tilanne 14.10.25 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Liikennealueet							
91002	Päällystykset	-450 000		-450 000	-233 920	52	Päällystyöt
91009	Yksityistiet	-50 000	-40 000	-90 000	-15 156	17	Avustukset
91080	Sadevesiviemäröinnit	-150 000	-46 000	-196 000	-83 379	43	Vuosihoolto
91082	Liikenneturvallisuus	-15 000		-15 000	-3 303	22	Liikenneturvallisuuden parantaminen
91099	Täydennysrakentaminen	-50 000		-50 000	-16 990	34	Meluvalli ja maankaatopaikka
91107	Esteettömyys	-10 000		-10 000	-13 444	134	Esteettömyyden parantaminen, Kiviristin plastustie
91133	Katuviheralueet	0		0	-941		
91155	Katujen peruskorjaukset	-529 000		-529 000	-454 963	86	Kiviristintie valmis. Puusepäntien ja Saarenkujan jyräys ja viimeistelytyöt. Leivontie kesken
91157	Sillat	-10 000	-497 000	-507 000	-278 616	55	Riipisen silta rakennettu, Lankilansillan suunnittelu
91200	Katu- ja tievalaistus	-30 000		-30 000	-22 271	74	Saneeraukset, led valaistukset
91300	Liikennevalot	-10 000		-10 000	-2 008	20	Ohjauslaitteiden korjaus
YHT.		-1 304 000	-583 000	-1 887 000	-1 124 991	60	

tilanne 14.10.25 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Vesihuoltolaitos							
96101	Täydennysrakentaminen, vesi	-125 000		-125 000	-87 380	70	Lapuan UA, Kiviristi
96108	Kaukovalvonta ja paineenkorotuspumppaamot	-80 000		-80 000	-36 790	46	Puhdasvesikohteiden kaukovalonnan uusiminen
96200	Vesijohtoverkoston saneeraus	-250 000		-250 000	-232 388	93	Mäkitie valmis, Leivontie kesken
96300 96151/96682	Uudet asunto- ja teollisuusalueet	-20 000		-20 000			Kiviristintie
96501	Täydennysrakentaminen, viemäri	-425 000		-425 000	-77 326	18	Lapuan UA ja Kiviristi valmis, Simpsiön paineviemäri vietto-viemäriksi valmisteltavat työt
96600	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000		-100 000	-81 154	81	Leivontie kesken, vanhojen saneeraus
96654	Pienet viemäröintikohteet	-50 000		-50 000	-5 882	12	
96670	Haja-asutusalueen viemäröintihankkeet	-50 000		-50 000	-3 176	6	
96705	Pumppaamot, kaukovalvonta, jätevesi	-115 000		-115 000	-29 600	26	Kiinteistöpumppaamoiden kaukovalvonta. Saneeraukset ja savutukset
YHT.		-1 215 000		-1 215 000	-553 696	46	

tilanne 14.10.25 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Viheraluepalvelut							
92100	Puistot ja yleiset alueet	-85 000		-85 000	-18 234	21	Aukustinpuiston puistokäytävä tehty. Koulukatu tekemättä.
92110	Puistojen peruskorjaus	-100 000		-100 000	-87 060	87	Töyräpuisto, Paukunpuisto, Puolukkatienpuisto, Peitturinpuisto, lisakinpuisto tehty. Ritapuisto kesken. Marielundinpuisto siirtyy ensi vuodelle.
92150	Uimarannat	-30 000		-30 000	-22 840	76	Vesipaikanpuiston parkkialue kesken. Uusia jokilaitureita 2kpl. Hirvijärven uimarannan kunnostus tehty. Erkin monttu kesken.
92241	Kissankellon päiväkot	-66 000		-66 000	-85 113	129	Kissankellon luonnonmukainen päiväkot tehty, leikkihiha kesken. (avin avustus n 30 %)
92301	Ulkovalaistuslaitteet, puistot	-45 000	-16 000	-61 000	-24 244	40	Jokilaakson matkailupuutarha, Vesipaikanpuisto ja Puolukkatienpuisto tehty. Vähärinpuisto ja Alasaarenpuisto tekemättä. Siirilänpuisto, lisakinpuisto siirtyy ensi vuodelle.
YHT		-326 000	-16 000	-342 000	-237 491	69	

tilanne 14.10.25 kv

Kustannuspaikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Ulkoliikuntapaikat							
92200	Urheilu- ja ulkoilualueet	-140 000		-140 000	-115 411	82	Kuntoratojen parannus/valaistus, Suomi liikkeelle hanke. Liuhtarin tekonurmet verkot, Haapakosken koulun kaukalo, ulkokuntoiluvälineet, Maston silta, YU-kentän äänentoisto. 1-9 tehty ainoastaan kuntoratojen parannus / valaistus, osana Suomi liikkeelle -hanketta, verkot, kaukalo ja Maston silta. Ulkokuntoiluvälineet loppu vuonna.
92234	Ritavuoren koulun kenttä	0	-286 000	-286 000	-354 996	124	Ritavuoren koulun kenttä valmis pl. viimeistelytyöt
92245	Fröötilän reitti, menot	0	-86 500	-86 500	-40 012	46	Reitti kesken
	Fröötilän reitti, tulot		90 000	90 000	0		
YHT.		-140 000	-282 500	-422 500	-510 419	121	

tilanne 14.10.25 kv

Kustannus-paikka		TA2025	TA25 muutos	TA25 muutettu	TOT 9/25	Tot-%	Muistiinpanot
Kalusto							
98102	Viheraluepalvelut	-45 000		-45 000	-26 500	59	Kuumavesilaitteisto, peräkärä hankittu, muu kalusto hankitaan.
98105	Vesihuoltolaitos	-95 000		-95 000	-74 978	79	Auto ja imuvaunu
98106	Liikennealueet	-100 000	-13 000	-113 000	-46 549	41	Yksityistielana, Putkikärä
98107	Kiinteistö ja mittaus	0	-25 000	-25 000			
98108	Rakennus- ja kiinteistöpalvelut	-20 000		-20 000	-19 998		Pakettiauto
98110	VSS-valmiuskalusto	-50 000		-50 000			
98112	Siivouskalusto	-25 000		-25 000	-11 316	45	Yhdistelmäkoneita ja painehuuhtelulaitteita hankittu / hankitaan, toteutuu
98113	Keittiökalusto	-50 000		-50 000	-10 030	20	Pouttu keittiölaitteet hankittu, Alanurmo ja Kissankello keittiö laitehankinnat toteutumassa
98115	Ulkoliikuntapaikat	-140 000		-140 000	-133 758	96	Traktori, robottiruohonleikkuri, auto ja muu kalusto
98116	Mittaus- ja kartta-järjestelmien kehitt.	-40 000	-18 500	-58 500			Paikkatietojärjestelmän kehittäminen
YHT.		-565 000	-56 500	-621 500	-323 129	52	

tilanne 14.10.2025 kv