

Rakennus- ja kiinteistöpalvelut, rakennukset

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka		TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1-9/26	%	Muistiinpanot
90401	Hautanen	0		0	-15 900		Katon maalaus, iv saneeraus
90403	Paukku a, Iso tehdas	0		0	-8 293		Rakennusautomaation suunnittelua
90404	Keskuskoulu	0		0	-7 173		Käsityöluokka ja iv-kuitu saneeraus
90405	Yläkoulu	-50 000		-50 000	-83 292	167	Valaistuksen uusiminen ja kuitu saneeraus
90411	Tiistenjoen koulu	0		0	-23 342		Lämmitysjärjestelmä, suunnittelu
90415	Ritavuoren koulu	0	-228 859	-228 859	-193 494	85	Kontti, väliseinät luokahuoneisiin
90422	Ruhan koulu	0		0	-57 082		Katon maalaus, iv-saneeraus
90432	Vanhan Paukun tilojen kehittäm.	-100 000	-34 638	-134 638	-71 250	53	Tanssitalin ja lukituksen uusiminen
90438	Alakoulut	-110 000		-110 000		0	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90440	Päiväkodit	-60 000		-60 000		0	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90443	Kulttuuri- ja liikuntatoimen rakennukset / varaus	-60 000		-60 000		0	Määrittelemättömiin akuutteihin kunnostustöihin
90561	Pesäpallokatsomo	-130 000		-130 000	-11 780	9	Pesäpallostadionin suunnittelu
90562	Uusi uimahalli	-6 000 000	-1 387 686	-7 387 686	-4 990 478	68	Uuden uimahallin rakentaminen jatkuu vuodelta 2025
90564	Jäähalli	0		0	-16 410		Seinien ja ristikoiden saneerausta (pesu ym)
90553	Harjoitushalli Patruuna Areena	0	-17 445	-17 445		0	
90554	Urheilutalo	0		0	-1 470		Valaistuksen uusiminen
90559	Nuorisotalo	0		0	-15 718		Lukituksen uusiminen, invaluisikat yms.
90603	Liuhtarin päiväkot	0		0	-46 621		Remontti yms.
90605	Terveyskeskus	0	-325 000	-325 000	-5 177		

90610	Hopearinne	0		0	-110 882		Viemärien uusiminen, salaojien ja sokkelin veden eristyksen uusiminen
90611	Kissankello	0		0	-10 311		IV-muutostyöt
90612	Liuhtarin kiinteistö	0	-58 141	-58 141	-9 999	17	Sisätilojen muutoksia
90617	Päiväranta	0	-22 566	-22 566	-28 437	126	Yhteisöjen tilat, invaluisikat, julkisivumaalaus
90622	Jokilaakson terveystila, pv-koti			0	-11 540		Sisäilmakorjauksia
90626	Liuhtarin terapiarakennus	0		0	-14 337		Kuitusaneerauksia
90631	Sisäilmakunnostukset	-150 000		-150 000		0	(Kustannukset ao. kiinteistön kustannuspaikalle)
90701	Kaupungintalo	-500 000	-365 726	-865 726	-361 651	42	Kunnostus erillisen kunnostussuunnitelman mukaisesti.
90708	Kiint.energiatal.kehittäminen	-160 000		-160 000	0	0	
90710	Kaupungintalon kellotorni				8 500		Avustus
90731	Keskipiste	0		0	-6 540		Ulkovalaistus
90803	Paloasema		-30 000	-30 000	-26 061	87	Tiivistyskorjaus
90820	Poutuntie 8	0	-7 855	-7 855	-20 477	261	Viemäreiden korjaus
90840	Äkilliset korjauskohteet	-280 000		-280 000		0	Kattojen kunnostus kuntoarvioiden mukaisesti
90830	Kiinteistöjen piharakennukset	-50 000		-50 000	-19 817	40	Alanurmon koulun pihavarasto
	Talonrakennus yhteensä	-7 650 000	-2 477 916	-10 127 916	-6 159 032	61	
92290	Kiinteistöjen piha-alueiden parantaminen (muut kiinteät rakenteet ja laitteet)	-100 000		-100 000	-48 680	49	Tiistenjoen koulun pihaleikkialue ja Liuhtarin koulun hulevesisuunnittelu
YHT.		-7 750 000	-2 477 916	-10 227 916	-6 207 712	61	

Liikennealueet

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka	TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1- 9/26	%	Muistiinpanot
91002 Päälystykset	-500 000		-500 000	-383 888	77	Kiireellisyysjärjestys
91009 Yksityistiet	-80 000		-80 000	-7 800	10	Avustukset
91080 Sadevesiviemäroinnit	-260 000	-30 924	-290 924	-133 852	46	Simpсион sv 100 (2-8/2026), Saarenkujan sv (9-/2026), Honkimetsän SVP
91082 Liikenneturvallisuus	-25 000		-25 000	-960	4	Välkkyjen akut
91099 Täydennysrakentaminen	-450 000		-450 000	-817 622	182	Syväoan risteyksen uusiminen -450, avustus 100: Suunnitelmat ja tarjouskilpailutus. Rakentaminen 6-8/2026.
91107 Esteettömyys	-20 000		-20 000	0	0	
91155 Katujen peruskorjaukset	-240 000		-240 000	-72 183	30	Saarenkujan loppupään saneeraus 9/2026
91157 Sillat	-20 000	-199 677	-219 677	-304 308	139	Lankilantien silta 1-9/2026 (menot -1.123.013 € €, tulot 818.706 €).
91172 Koulukadun turvallisuuden parantaminen	0		0			
91200 Katu- ja tievalaistus	-50 000		-50 000	-40 424	81	Led-valaisimien hankinta 30 kpl
91300 Liikennevalot	-30 000		-30 000	-3 207	11	Ohjauslaitteiden korjaus
YHT.	-1 675 000	-230 601	-1 905 601	-1 764 244	93	

Vesihuoltolaitos

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka		TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1- 9/26	%	Muistiinpanot
96101	Täydennysrakentaminen, vesi	-150 000		-150 000	-26 386	18	Mataroja 100 suunnitteilla
96108	Kaukovalvonta ja paineenkorotuspumppaamot	-150 000		-150 000	-81 342	54	Puhdasvesivalvomon ja kaukovalvontalaitteiden uusinta 100 Simpsiö ala-pka hankittu, Alanurmontie pka saneeraus hankittu, kaukovalvonnan uudistus tilattu
96200	Vesijohtoverkoston saneeraus	-450 000		-450 000	-298 422	66	Vesitornin kunnostus 150 käynnissä, varavedenjakelujohto Mettäkuja, Heinälehdon tie 200 tarvikkeita hankittu, Saarenkuja 60 käynnissä, Simpsiö vesijohto 1-9/2026, Tervasmäentien vesijohto 7/2026
96300	Uudet asunto- ja teollisuusalueet	-100 000		-100 000	0	0	
96501	Täydennysrakentaminen, viemäri	-200 000	-178 893	-378 893	-455 378	120	(Sis. 96654 ja 96670) Simpsiö viemäröinti (362) ajalla 1-9/2026
96600	Viemäriverkoston saneeraus	-150 000		-150 000	-93 154	62	Shellin viemärin korjaus ja Simpsiö viemäröinti (17) ajalla 1-9/2026
96705	Pumppaamot, kaukovalvonta, jätevesi	-100 000		-100 000	-3 587	4	Naami jvp, Tuomaala jvp saneeraus hankittu
YHT.		-1 300 000	-178 893	-1 478 893	-958 269	65	

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet, viheraluepalvelut

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka		TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1- 9/26	%	Muistiinpanot
92100	Puistot ja yleiset alueet	-85 000		-85 000	-27 027	32	Vanhan Paukun kiertoliittymän tiilimuuri korjattu, pellitys tekemättä. Ritarinteen- ja Niemipellontien sekä Alangonväylän välikaistan pintatyöt ja kylvö tehty. Urheilukatu ja kasvien istutus tekemättä.
92110	Puistojen peruskorjaus	-100 000		-100 000	-97 585	98	Matonpesupaikka, Peltopyynpuiston leikkialue tehty. Museopuiston nurmialue ja puistokäytävä tehty. Parrupuiston istutukset valmiit. Saarenpään-, Ruiskaunokin-, Siirilän- ja Alasaarenpuiston käytävät tehty. Puistopenkkejä uusittu.
92241	Kissankellon päiväkotikoti / piha-alueet				6 000		Avustus
92150	Uimarannat	-25 000		-25 000	-1 295	5	Kauhajärven ja Vesipaikanpuiston uimaranta tekemättä.
92301	Ulkovalaistuslaitteet, puistot	-45 000		-45 000	-6 942	15	valmis. Iisakinpuisto ja Siirilänpuisto tekemättä.
YHT.		-255 000		-255 000	-126 849	50	

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet, ulkoliikuntapaikat

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka		TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1- 9/26	%	Muistiinpanot
92200	Urheilu- ja ulkoilualueet	-100 000		-100 000	-6 383		Kuntoratojen valaistus ja YU-kentän äänentoisto, koulujen ulkoliikuntapaikat , Simpsiön liikuntapaikkojen kehittäminen (menot -88.529 €, tulot 82.146 €, Suomi liikkeelle / Simpsiö)
92234	Ritavuoren koulun kenttä	0		0	-4 820		Katokset
92245	Fröötilän reitti	0		0	52 333		Avustus
92246	Patruuna-areena / Paukun kenttä	-300 000		-300 000	-337 025	112	Tekonurmen perustaminen (menot -375.725 €, tulot 38.700 €)
YHT.		-400 000		-400 000	-295 895	74	



Kalusto, tekninen lautakunta

tilanne 13.10.2026

Kustannuspaikka		TA2026	TA26 muutos	TA26 muutettu	TOT 1- 9/26	%	Muistiinpanot
98102	Viheraluepalvelut	-25 000		-25 000	-21 999	88	Huoltoauto
98105	Vesihuoltolaitos	-40 000		-40 000	-40 878	102	Huoltoauto
98106	Liikennelauheet	-325 000	275 000	-50 000	-50 000	100	Kastelukärryn hankinta 50. Tiekarhusta siirtyneet rahat siirretty terveyskeskuksen remonttiin, kh 14.9.
98107	Kiinteistö- ja mittaustoimi	0		0	-900		
98108	Rakennus- ja kiinteistöpalvelut	-10 000		-10 000	-6 000	60	Työkalut
98110	VSS-valmiuskalusto	-50 000	-50 000	-100 000	-50 000	50	Lämpökontti (osa)
98112	Siivouskalusto	-25 000	-8 674	-33 674	-11 800	35	Mopinpuhdistuslaite hankittu, hankinnassa yhdistelmäkoneet, siivouskalustoa
98113	Keittiökalusto	-50 000		-50 000	-27 005	54	Astianpesuyksikkö ja yhdistelmäuuni Keskuskoululle
98115	Ulkoliikuntapaikat	-70 000		-70 000	-2 656	4	Kiinteistötraktori ja muu kalusto
98116	Mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen	-25 000	-58 500	-83 500	-26 980	32	Paikkatietojärjestelmän kehittäminen, jatko
YHT.		-620 000	157 826	-462 174	-238 218	52	

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN YHTEENSÄ tammi-syyskuu 2026

tilanne 13.10.2026

	TA26+muutokset	TA26 TOT 1-9	%
Rakennus- ja kiinteistöpalvelut, rakennukset	-10 127 916	-6 159 032	61
Muut kiinteät rak., kiinteistöjen pihat	-100 000	-48 680	49
Liikenneväylät	-1 905 601	-1 764 244	93
Vesihuolto	-1 478 893	-958 269	65
Viheraluepalvelut	-255 000	-126 849	50
Ulkoliikuntapalvelut	-400 000	-295 895	74
Kalusto	-462 174	-238 218	52
YHTEENSÄ	-14 729 584	-9 591 187	65